

# 1. Kreditabrechnung - Kindergarten-Provisorium



An der Gemeindeversammlung vom 12. Mai 2022 wurde für die Erstellung eines Provisoriums für vier Kindergartenabteilungen ein Kredit von brutto Fr. 341'000.00 inkl. MwSt. bewilligt. Die Kreditabrechnung weist eine Nettoinvestition von Fr. 378'522.75 aus, womit der Kredit um Fr. 37'522.75 überschritten wurde. Die Mehrkosten begründen sich mit der längeren Mietdauer. Der auf Start des Schuljahres 2024/2025 geplante Bezug des neuen Kindergartens verzögerte sich um ein Jahr, wodurch sich die Standzeit des Provisoriums verlängerte.

## Zusammenzug Kreditabrechnung

Verpflichtungskredit	Fr.	341'000.00
Bruttoanlagekosten	Fr.	378'522.75
<b>Kreditüberschreitung</b>	<b>Fr.</b>	<b>37'522.75</b>

## Antrag

Genehmigung der Kreditabrechnung für die Erstellung eines Provisoriums für vier Kindergartenabteilungen.